Rindö Fiber ek. för.

Veckobrev 2015-18

Rindö den 26 juni, 2015

RFEF fördröjda veckobrev; projektarbetet har varit intensivt en tid.

Antalet tecknade anslutningsavtal är 261

Men nu …

En samlad bild av de senaste veckornas händelser: Schaktarbetena för kanaliseringen i Etapp 1 närmar sig slutpunkten på Rindövägen. Entreprenören planerar för avslutning vid Rindövägen 111 senast tisdag i nästa vecka. Asfalteringsarbetena följer efter med start vid ”Blomstervägarna”. Många hus har fått fibern blåst fram till inkopplingspunkten. Här återstår håltagning och montering i bostaden. Michael Bohman hör av sig inom kort för planering av tillfälle när arbetet skall utföras och ägaren måste vara närvarande.

Arbetet går enligt plan (en dag efter) även om det har varit störningar. Dels beroende på att markförhållandena ibland försvårat grävningarna, dels att entreprenörens maskiner har saboterats. Vet du något så hör av dig till Polisen (angående sabotaget). Går allt enligt plan kommer vi att vara klara med Etapp 1 mot slutet av augusti.

Tjänsteleveranser

Vi har nu ett grupp-avtal med Ownit AB, ett dotterbolag inom Telenorkoncernen, om tjänsteleveranser. Detta innebär att varje anslutning har Internetåtkomst genom bredband med 500-1000 Mb/s och fri telefonanslutning för en kostnad av 169 kr/månad. Kostnaden är högre än tidigare indikerade 149 kr/mån beroende på att vi i Etapp ett har 86 anslutningar, inte 165, som ursprungligen gällde när vi startade. När antalet går upp sjunker månadspriset för bredbandet. Med 261 kommer vi under 149 kr!

Till kostnaden kommer en byanätsavgift till RFEF på c:a 75 kr/mån samt en engångs-kostnad för en media-omvandlare på 1 295 kr. Alla kostnader inkl. moms.
Baserat på detta avtal kan entreprenören nu börja inkopplingen i nodhuset (vid gamla skolan) och i respektive bostad.

Styrelsen kommer de närmaste dagarna att fråga dig vilket TV-kanalsutbud du vill ha. Alternativen bygger på färdiga paket erbjudna i form av gruppavtal och därigenom till lägre kostnad än det normala priset. Efter att vi fått svar från medlemmarna tecknas denna del av överenskommelsen med Ownit. Information om paketens omfattning och månadskostnad går ut inom närmaste dagarna.

Etapp 2

Arbetet fortgår med planeringen inför Etapp 2 (resten av Rindö). Den främsta framgångsfaktorn för att få glesbygds-bidraget i år, är en ökning av påskrivna avtal. Så tillhör du de som ännu inte skrivit på och är du intresserad, hör av dig snarast till din kontaktperson i området eller via vår webbplats rindofiber.se.
Tala med dina grannar, vi når inte alla trots uthålliga försök!

Bästa hälsningar
Kjell Hilding